

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 10.10 -14.10.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		wykop z odwozem urobku do 10 km	120,00%
2		stopień wodny St -4/2	100,00%
3	DPG-5	oprawy tunelowe z wysokoprężną lampą sodową o mocy 400 W	100,00%
4	DPG-5	oprawy tunelowe z wysokoprężną lampą sodową o mocy 250W	100,00%
5	DPG-5	oprawy tunelowe z wysokoprężną lampą sodową o mocy 150 W	100,00%
6	7+600-8+000	kabel nn typ YnKY 3x6mm ² /1kV wraz z mocowaniem kabli i korytka kablowego perforowanego	100,00%