

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 11.04 -15.04.2016R.**

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	105,00%
2	zatoki autobusowe	sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	105,00%
		<b>BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO</b>	
3		Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny, z wysięgiem jednoramiennym o dł. 2 m i kącie nachylenia 00. Wysokość zawieszenia nad drogą 10 m (wys. Słupa + wys. Wysięgu.) Fundament dostosowany do słupa.	100,00%
4		Oprawy oświetleniowe drogowe z wysokoprężną lampą sodową o mocy 150 W	102,00%