

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 12.09 -16.09.2016R.**

<b>L.p.</b>	<b>Numer obiektu</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień</b>
1	zatoki autobusowe	sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	ponad plan
2		kanał z rur DN 300	ponad plan
3		studnie betonowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem	100,00%
4	7+600-8+000	wykop pod kanał z rurami 4xRHDPET 110/6,3 mm	100,00%
5	7+600-8+000	studnia SKM - 3 (w tym 3-krotna regulacja wysokościowa)	100,00%