

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 14.11 -18.11.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		stopień wodny St - 4/2	200,00%
2	7+600-8+000	wykop pod kanał z rurami 4xHDPE110/6,3m	100,00%
3	7+600-8+000	studnia SKM -3 (w tym 3-krotna regulacja wysokościowa)	100,00%
4	DPG-5	kabel nn typ YnKY 3x6mm ² /1kV wraz z mocowaniem kabli i korytka kablowego perforowanego	100,00%