

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 14.12 -18.12.2015 R.

L.p.	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	
1	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	100,00%
2	wykonanie obudowy wylotów przykanalików	ponad plan
3	sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	100,00%
	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	
4	Oprawy oświetleniowe drogowe z wysokoprężną lampą sodową o mocy 400 W	100,00%
5	Oprawy oświetleniowe drogowe z wysokoprężną lampą sodową o mocy 250 W	100,00%
6	Oprawy oświetleniowe drogowe z wysokoprężną lampą sodową o mocy 150 W	100,00%
7	przewód typu YDYd 3x2,5mm ² /750V	100,00%