

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 15.02 -20.02.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	zbiornik nr 5	podsyпка piaskowa, warstwa o grubości 20 cm	100,00%
2	zbiornik nr 5	płyty ażutowe typu EKO z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	100,00%
3		BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	275,00%
4	7+600 - 8+000	wykop pod kanał, z rurami 4xHDPE 110/6,3mm	266,67%
5	7+600 -8+000	studnia SKM - 3 (w tym 3-krotna regulacja wysokościowa)	300,00%