

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 19.09 -23.09.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		kanal z rur DN 300	ponad plan
2		studnie betonowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem	100,00%
3	7+600-8+000	wykop pod kanał z rurami 4xRHDPEt 110/6,3 mm	100,00%