

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 20.02.2017 -24.02.2017

Lp.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1			wykonanie koryta kanału o dł. 60m	100,00%
2			plantowanie skarp	100,00%
3			humusowanie	100,00%
4			obsiew trawą	100,00%
5			umocnienie kiszka faszynową	100,00%
6			wykop z odwozem urobku do 10 km	100,00%
7			umocnienie skarp i dna materacami gabionowymi	100,00%