

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 20.06 -24.06.2016R.**

<b>L.p.</b>	<b>Numer obiektu</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień</b>
1	Węzeł Tarda	Wykonanie studzienek ściekowych fi 500 mm betonowych z osadnikiem	ponad plan
2	Kanał 18	Kanał z rur DN 400	100,00%
3		Studnie betonowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem	100,00%
4		Podsypka piaskowa, warstwa o grubości 15 cm	107,69%
5		Geomembrana kubekowa	100,00%
6	zbiornik nr 1	Płyty typu YOMB z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	111,11%