

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn -
Ostróda (pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 21.12 -23.12.2015 R.

L.p.	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	100,00%
2	kanał z rur DN 300	ponad plan
3	studnie betonowe kpl DN 1200mm wraz z fundamentem	100,00%
4	wyloty betonowe dla rur o średnicy 300	100,00%