

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 22.02 -26.02.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>			
1	kanal 22	kanal z rur DN 300	ponad plan
2	kanal 2	studnie betonowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem	100,00%
<b>BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO</b>			
3	7+600 - 8+000	wykop pod kanał, z rurami 4xHDPE 110/6,3mm	100,00%
4	7+600 -8+000	studnia SKM - 3 ( w tym 3-krotna regulacja wysokościowa)	100,00%