

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 22.08 -26.08.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	zatoki autobusowe	sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	ponad plan
2		Kanał z rur DN 300	ponad plan
3		studnie betonowe kpl. DN 1200 mm wraz z fundamentem	100,00%
4		Rura 4xRHDPet 110/6,3 mm w tunelu	100,00%