

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 23.11 -27.11.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	230,53%
1		wykonanie obudowy wylotów przykanalików	ponad plan
2		sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	250,00%
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
3		kanał z rur DN200	100,00%
4	Kanał 22	kanał z rur DN300	ponad plan
5		Umocnienie dna i skarp rowów przy wylotach płytami betonowymi o grubości nie mniejszej niż 12 cm	125,00%
6		studnie betonowe kaskadowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem	100,00%
7		studnie sciekowe z wpustami kpl. DN 600	100,00%
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
8	Węzeł Tarda	Złącze słupowe z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi, umożliwiające podłączenie do 2 kabli 5x25mm ²	ponad plan