

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 25.04 -06.05.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	100,00%
2	zatoki autobusowe	Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	100,00%
3	Kanał 22	kanal z rur DN 300	ponad plan
4		studnie ściekowe z wpustami kpl. DN 600	100,00%
5		osadnik poziomy o wymiarach nie mniejszych niż 2*1,2 m	100,00%
6		płyty typu YOMB z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	140,00%
7	7+600-8+000	Stunia SKM - 3 (w tym 3 -krotna regulacja wysokościowa)	100,00%
8		Oprawy oświetleniowe drogowe z wysokoprężną lampą sodową o mocy 150 W	100,00%