

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 27.06 -01.07.2016R.**

<b>L.p.</b>	<b>Numer obiektu</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień</b>
1	Kanał 18	Kanał z rur DN 400	250,00%
2		Studnie betonowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem	150,00%
3		Podsypka piaskowa, warstwa o grubości 15 cm	100,00%
4		Geomembrana kubekowa	80,00%
5	zbiornik nr 1	Płyty typu YOMB z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	88,89%