

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 28.09 -04.10.2015 R.**

<b>L.p.</b>	<b>Numer obiektu</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień</b>
1		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	100,00%
2		Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	100,00%
<b>BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>			
3	Kanał 2	kanał z rur DN 300	ponad plan
4		wyloty betonowe dla rur o średnicy 300	100,00%
<b>ZBIORNIKI</b>			
5	Zbiornik nr 11	podsyпка piaskowa, warstwa o grubości 20 cm	100,00%
6		geowłóknina	100,00%