

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 28.11 -03.12.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		umocnienie materacami gabionowymi	150,00%
2		osadnik poziomy o wymiarach nie mniejszych niż 2*1,2 m	100,00%
3		stopień wodny St-4/2	100,00%
4		podsyпка piaskowa, warstwa o grubości 20 cm	128,57%
5		płyty ażutowe typu EKO z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	128,57%