

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 29.08 -02.09.2016R.**

<b>L.p.</b>	<b>Numer obiektu</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień</b>
1		Kanał z rur DN 300	ponad plan
2	zbiornik nr 2	płyty typu YOMB z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	100,00%
3		Rura 4xRHDPET 110/6,3 mm w tunelu	100,00%
4	7+600-8+000	studnia SKM - 3 (w tym 3-krotna regulacja wysokościowa)	150,00%