

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 06.03.2017 -12.03.2017

Lp.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
BARIERY DROGOWE				
1	S7	S7	Bariery H1W2 jednostronne	dodatkowe
2	S7	S7	Bariery N2W2 jednostronne	150,00%
ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE				
3	2+950-2+350, str. L,P	DZ8/A	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	100,00%
OGRODZENIE				
4	S7	S7	Ustawienie ogrodzenia	100,00%
5	S7	S7	Płotki naprowadzające zespolone z ogrodzeniem	100,00%
6	S7	S7	Płotki naprowadzające wolnostojące	100,00%
HUMUSOWANIE				
7	S7	S7	Humusowanie z obsianiem skarp	250,00%
NASADZENIA				
8	DPG-5	DPG-5	Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych i pnączy (doły o średnicy 0,3 m i głęb. 0,5m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową)	100,00%
9	DZ8/A	DZ8/A	Rozścielenie kory mielonej pod drzewami, krzewami i pnączami grubości 5 cm	220,00%