

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 20.03.2017 -21.03.2017

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
OZNAKOWANIE PIONOWE				
1	DZ8/A	DZ8/A	Ustawienie słupków prowadzących	dodatkowe
OGRODZENIE				
2	S7	S7	Ustawienie ogrodzenia	150,00%
3	S7	S7	Płotki naprowadzające zespolone z ogrodzeniem	100,00%
4	S7	S7	Płotki naprowadzające wolnostojące	150,00%
HUMUSOWANIE				
5	S7	S7	Humusowanie z obsianiem skarp	112,50%
NASADZENIA				
6	S7	S7	Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych i pnączy (doły o średnicy 0,5 m i głęb. 0,7 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową)	100,00%
7	S7	S7	Sadzenie i pielęgnacja drzew iglastych (doły o średnicy 0,5 m i głęb. 0,7 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową, palikowanie)	100,00%
8	S7	S7	Sadzenie i pielęgnacja krzewów liściastych i pnączy (doły o średnicy 0,3 m i głęb. 0,5 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową)	dodatkowe
9	DZ8/A	DZ8/A	Rozścielenie kory mielonej pod drzewami, krzewami i pnączami grubości 5 cm	100,00%