

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 21.03 -25.03.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
W-WA MROZOOCHRONNA 10 CM- STRONA LEWA				
1	7+320-7+400	S7 j.L	warstwa mrozoochronna gr. 10 cm (góra)	100,00%
W-WA MROZOOCHRONNA 10 CM- STRONA PRAWA				
2	7+320- 7+450	S7 j.P	warstwa mrozoochronna gr. 10 cm (góra)	100,00%
PODBUDOWA KŁSM 22 CM - STRONA PRAWA				
3	2+440-2+560	S7 j. P	Podbudowa kłsm gr. 22 cm - 50% grubości (cz.2/2)	100,00%
HUMUSOWANIE				
4		DD7/A, DD9/A	Humusowanie z obsianiem skarp	100,00%