

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 23.05 -29.05.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ULEPSZONE PODŁOŻE STAB. CEMENTEM 15 cm - STRONA LEWA				
1	3+010-3+030	S7 j.P	ulepszone podłoże z gr.stab.cementem gr.15 cm	100,00%
2	3+046-3+100	S7 j.P	ulepszone podłoże z gr.stab.cementem gr.15 cm	100,00%
W-WA MROZOOCHRONNA 30 cm - STRONA PRAWA				
3	3+010-3+030	S7 j.P	warstwa mrozoochronna gr. 30 cm	dodatkowe
4	3+046-3+100	S7 j.P	warstwa mrozoochronna gr. 30 cm	dodatkowe
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - drogi dojazdowe i zjazdy				
5		DD 1/A	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	100,00%
6		DD2/A	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	100,00%
7		DD3/A	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	100,00%
8	zjazdy	DD 1/A	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	100,00%
9	zjazdy	DD3/A	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	100,00%
10	zjazdy	DG1/A	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	dodatkowe
11	zjazdy 0+380	S7 j.L	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	dodatkowe
12	zjazdy 0+590	S7 j.L	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	dodatkowe
13	0+000 - 0+423 (bez rond)	DD6/A	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	100,00%
W-WA WIĄŻĄCA KR -1 drogi dojazdowe i zjazdy				
14	zjazdy	DD6/A	warstwa wiążąca KR 1	100,00%
WARSTWA ŚCIERALNA -drogi dojazdowe i zjazdy				
15		DD1/A	Warstwa ścieralna BA - drogi dojazdowe	100,00%
16		DD 2/A	Warstwa ścieralna BA - drogi dojazdowe	100,00%
17		DD3/A	Warstwa ścieralna BA - drogi dojazdowe	100,00%
18	zjazdy	DD1/A	Warstwa ścieralna BA - zjazdy	100,00%
19	zjazdy	DD3/A	Warstwa ścieralna BA - zjazdy	100,00%
20	zjazdy	DG 1/A	Warstwa ścieralna BA - zjazdy	dodatkowe
21	zjazdy 0+380	S7 j.L	Warstwa ścieralna BA - zjazdy	dodatkowe
22	zjazdy 0+590	S7 j.L	Warstwa ścieralna BA - zjazdy	dodatkowe
OZNAKOWANIE POZIOME				
23	7+450-9+163	S 7 j. P	oznakowanie poziome grubowarstwowe i ciągłe - TRASOWANIE	dodatkowe
24	7+450-9+163	S 7 j. P	oznakowanie poziome grubowarstwowe i przerywane - TRASOWANIE	dodatkowe
25		DZ8/A	oznakowanie poziome grubowarstwowe -ODCINEK PRÓBNY	dodatkowe
ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE				
26	6+277-6+330 P	S 7	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	106,00%
HUMUSOWANIE				
27		ZB 11	Humusowanie z obsianiem skarp	dodatkowe