

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 24.10 -30.10.2016

Lp.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA GRUBOŚCI 20 CM				
1	DD7	DD7	nawierzchnia tłuczniowa grubości 20 cm	11,11%
BARIERY DROGOWE				
2	S7	S7	Ustawienie barier ochronnych H2W3 - jednostronna	dodatkowe
3	S7	S7	Bariery H1W2 jednostronne	dodatkowe
4	S7	S7	Bariery H2W4 dwustronna	dodatkowe
5	S7	S7	Bariery H1W3 jednostronne	110,00%
CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ				
6	DZ8/A	DZ8/A	chodnik z kostki betonowej	100,00%
ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
7	3+650-3+800 L	DZ8/A	Ułożenie krawężnika betonowego	dodatkowe
8	DZ8/A	DZ8/A	Ułożenie obrzeża betonowego	75,00%
ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE				
9	S7	S7	umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	100,00%
UMOCNIENIE SKARP MATĄ ANTYEROZYJNĄ				
10	DZ8/A	DZ8/A	Umocnienie skarp matą antyerozyjną	100,00%
OGRODZENIE				
11	S7	S7	Ustawienie ogrodzenia	165,00%
HUMUSOWANIE				
12	S7, DD5,DD6, DD7, DZ 8	S7, DD5,DD6, DD7, DZ 8	Humusowanie z obsianiem skarp	100,00%
13	S7, DD5,DD6, DD7, DZ 8	S7, DD5,DD6, DD7, DZ 8	Humusowanie z obsianiem skarp z hydroobsiewem	100,00%
NASADZENIA				
14	S7	S7	Ułożenie nawierzchni gruntowej na przejściu dla zwierząt (warstwa ziemi leśnej 50 cm +warstwa ziemi kompostowej 30 cm)	dodatkowe
DARNIOWANIE				
15	S7, DD5,DD6, DD7, DZ 8	S7, DD5,DD6, DD7, DZ 8	darniowanie skarp na piasek kożuchowe-pełne (umocnienie dna rowów)	100,00%