

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 28.11 -04.12.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ODWODNIENIE I PRZEPUSTY				
1	DZ8/A	DZ8/A	Przepusty pod zjazdami \varnothing 60 cm	dodatkowe
BARIERY DROGOWE				
2	S7	S7	Bariery N2W2 jednostronne	100,00%
OZNAKOWANIE PIONOWE				
3	S7	S7	Ustawienie słupków prowadzących	dodatkowe
CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ				
4	pod DPG-5	DD7/A	chodnik z kostki betonowej	100,00%
ELEMENTY ULIC - krawężniki i obrzeża				
5	pod DPG-5	DD7/A	Ułożenie obrzeża betonowego	100,00%
ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE				
6	S7	S7	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	140,00%
UMOCNIENIE SKARP MATĄ ANTYEROZYJNĄ				
7	DD7/A, S7	DD7/A, S7	Umocnienie skarp matą antyerozyjną	100,00%
OGRODZENIE				
8	S7	S7	Ustawienie ogrodzenia	100,00%
HUMUSOWANIE				
9	S7	S7	Humusowanie z obsianiem skarp	dodatkowe
NASADZENIA				
10	S7	S7	Sadzenie i pielęgnacja drzew iglastych (doły o średnicy 0,5 m i głęb. 0,7 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową, palikowanie)	dodatkowe
11	S7	S7	Sadzenie i pielęgnacja krzewów liściastych i pnączy (doły o średnicy 0,3 m i głęb. 0,5 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową)	100,00%