

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 29.08 -04.09.2016

| L.p. | Odcinek robót | Numer obiektu | Zakres robót | Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień |
|---|---------------|----------------------|--|--|
| WYKOPY - STRONA PRAWA | | | | |
| 1 | 1+160-1+240 | S7 j.P | wykonanie wykopów | 100,00% |
| NASYPY - STRONA LEWA | | | | |
| 2 | 1+300-1+400 | pas rozdziału | wykonanie nasypów - GWN | dodatkowe |
| NASYPY - STRONA PRAWA | | | | |
| 3 | 1+180-1+240 | S7 j.P | zbrojenie nasypów geosiatkami | 100,00% |
| ULEPSZONE PODŁOŻE STAB. CEMENTEM 15 CM - STRONA LEWA | | | | |
| 4 | 7+185-7+220 | S7 j.L | ulepszone podłoże z gr. stab. cementem gr. 15 cm | 100,00% |
| WARSTWY ODSĄCZAJĄCE +SEPARACYJNE - KR 1 | | | | |
| 5 | WS-3 | przejazd gospodarczy | warstwa odsączająca KR 1 | 100,00% |
| WARSTWA ODCINAJĄCA Z GEOWŁÓKNINY | | | | |
| 6 | WS-3 | przejazd gospodarczy | warstwa odcinająca z geowłókniny | 100,00% |
| WARSTWA MROZOOCHRONNA 30 CM- STRONA LEWA | | | | |
| 7 | 7+185-7+220 | S7 j.L | warstwa mrozochronna gr. 30 cm | 100,00% |
| ODWODNIENIE I PRZEPUSTY | | | | |
| 8 | | S7 | wykonanie przepustów z rur PEHD o przekroju kołowym - średnica 50 cm | 100,00% |
| ELEMENTY ULIC - ściek trójkątny | | | | |
| 9 | WS-3, WS-4 | S7 | ułożenie ścieku drogowego trójkątnego | 300,00% |
| BARIERY DROGOWE | | | | |
| 10 | | DD7, DZ8/A | ustawienie barier ochronnych N1W2-jednostronna | 100,00% |
| 11 | | DD7, DZ8/A | ustawienie barier ochronnych H2W2-jednostronna | 100,00% |
| 12 | | DD7, DZ8/A | ustawienie barier ochronnych H2W3-jednostronna | 100,00% |
| OZNAKOWANIE POZIOME | | | | |
| 13 | 1+500-6+000 | S7 j.P | oznakowanie poziome - grubowarstwowe i ciągłe | 100,00% |
| OSŁONY PRZECIWOŁŚNIENIOWE | | | | |
| 14 | 1+600-4+060 | S7 | osłony przeciwołśnieniowe | dodatkowe |
| ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE | | | | |
| 15 | 3+590 | S7 str. P | Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi | 100,00% |
| 16 | 2+020-2+050 | S7 str. P | Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi | 100,00% |
| UMOCNIENIE SKARP MATĄ ANTYEROZYJNĄ | | | | |
| 17 | 1+600-3+000 | S7 | umocnienie skarp matą antyerozyjną | 100,00% |
| OGRODZENIE | | | | |
| 18 | 3+200-5+000 | S7 | Ustawienie ogrodzenia | 100,00% |
| HUMUSOWANIE | | | | |
| 19 | 1+300-1+450 | S7 pas rozdziału | Humusowanie z obsianiem skarp | 100,00% |
| 20 | 6+280-6+380 | S7 pas rozdziału | Humusowanie z obsianiem skarp | 100,00% |