

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 04.02.2017 -10.02.2017

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MS-7	Rozbórka kanału	100,00%
2	MS-7	Prace porządkowe i poprawkowe	-
3	MS-7	Szalowanie zakończeń stref zakotwień kabli sprężających	-