

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 11.02.2017 -17.02.2017

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MS-7	Rozbórka kanału - rozbiórka umocnień przyczółków i skrzydeł (kanał łączący Jezioro Drwęckie z Jeziorem Piławki)	128,00%
2	MS-7	Rozbórka kanału - rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych (kanał łączący Jezioro Drwęckie z Jeziorem Piławki)	191,33%
3	MS-7	Prace porządkowe i poprawkowe	-