

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT – S7

S7 km 9+181,70 - 14+000	S7 km 9+181,70 - 14+000														
	9+181,7	9+200	9+300	9+400	9+500	9+600	9+700	9+800	9+900	10+000	10+100	10+200	10+300	10+400	10+500
Roboty przygotowawcze															
Roboty ziemne															
Odwodnienie korpusu drogowego															
Podbudowy															
Nawierzchnie															
Roboty wykończeniowe															
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu															
Elementy ulic															
Zieleń drogowa															
Inne roboty															

S7 km 14+000 - 18+845	S7 km 14+000 - 18+845														
	14+100	14+200	14+300	14+400	14+500	14+600	14+700	14+800	14+900	15+000	15+100	15+200	15+300	15+400	15+500
Roboty przygotowawcze															
Roboty ziemne															
Odwodnienie korpusu drogowego															
Podbudowy															
Nawierzchnie															
Roboty wykończeniowe															
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu															
Elementy ulic															
Zieleń drogowa															
Inne roboty															

LEGENDA:

ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2015
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
ROBOTY DO WYKONANIA