

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe

(pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 04.12-10.12.2017 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
ul. Olsztyńska	S7	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	dodatkowe
ROBOTY ZIEMNE			
DZ2/B, km 0+900 – 1+000	S7	Wykonanie wykopów w gr. kat. I-V	dodatkowe
S7 km 12+980-13+260 (pas rozdziału i pobocza)	S7	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego	100,00%
PODBUDOWY			
S7, km 12+360 – 12+460 str. P S7, km 12+979 – 13+000 str. L i P	S7	Wykonanie warstwy technologicznej z krusztwa łamanego, grubość w-wy 20 cm	156,00%
S7, km 12+620 – 12+639 str. L i P	S7	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 30 cm	dodatkowe
S7, km 12+979 – 13+000 str. L i P S7, km 12+327 – 12+460 str. P	S7	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	84,51%
ZIELEŃ DROGOWA			
S7 15+450-16+550 L i P	S7	Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych (doły o średnicy 0,7 m i głęb. 0,7 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową, palikowanie)	dodatkowe
S7 15+700-15+800 P	S7	Sadzenie i pielęgnacja drzew iglastych (doły o średnicy 0,7 m i głęb. 0,7 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową, palikowanie)	dodatkowe
S7 9+187-18+845 L i P	S7	Rozścielenie kory mielonej pod drzewami, krzewami i pnączami grubości min 5 cm	dodatkowe
S7 15+450-16+550 L i P	S7	Uzupełnienie warstwy ziemi urodzajnej hydrozelem w ilości 1,2 kg/ m3	dodatkowe
S7 9+187-18+845 L i P	S7	Paliki do stabilizacji drzew, średnica min. 6 cm	dodatkowe
S7 9+187-18+845 L i P	S7	Ziemia urodzajna do zaprawiania dołów	dodatkowe
ELEMENTY ULIC			

	ul. Demokracji	S7	Wykonanie nawierzchni chodników oraz opaski z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm i podbudowie grubości 15cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm	dodatkowe
	S7 Pas rozdziału km 11+450, 13+500, 13+800, ul. Demokracji	S7	Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm	100,00%
	wyjazd z MOP	S7	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	46,67%
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	S7 13+280-14+085-pas rozdziału	S7	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm z hydroobsiewem	106,13%
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	PD1/DD11/B obruk	S7	Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym - średnica fi 80cm	dodatkowe