

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 06.02 - 12.02.2017 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	14+550-15+250	S7	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus)	dodatkowe
	15+000-15+250	S7	Usunięcie drzew i krzewów	dodatkowe
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	14+550-14+720	S7	Wykonanie wykopów	250,00%
	13+000-13+200	S7	Wymiana gruntu	168,00%