

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 09 - 15.04.2018 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE			
DD12/B	S7	Wykonanie wykopów na odkład	53,33%
zjazd do zbiornika ZB5B	S7	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego	83,33%
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
PD1/DD7/B	S7	Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym - średnica fi 80cm	dodatkowe
PODBUDOWY			
ul. Demokracji	S7	Oczyszczenie i skorpienie warstw bitumicznych konstrukcji	25,42%
ul. Demokracji	S7	Oczyszczenie i skorpienie warstw niebitumicznych konstrukcji	70,00%
ul. Demokracji	S7	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, grubość w-wy 10 cm	dodatkowe
ul. Demokracji	S7	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 22P, grubość w-wy 10 cm	0,00%
NAWIERZCHNIE			
ul. Demokracji	S7	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, grubość w-wy 8 cm	100,00%
ul. Demokracji	S7	Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścierna, grubość w-wy 5 cm (KR-4)	100,00%
PA km 14+788-14+947	S7	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11S, grubość w-wy 4 cm (KR-6)	63,46%
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
S7 12+568,45 – 12+627,934; 12+998,863 – 13+280 L	s7	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm	101,50%
DD12/B	S7	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10cm wraz z umocnieniem skarpy rowu płytkami ażurowymi o wym. 0,75x0,60x0,07cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm z wypełnieniem otworów darnią oraz umocnieniem skarp powyżej płyt ażurowych darnią na płask szerokości 0,50 m przybitą szpilkami drewnianymi 2x2x40 cm	dodatkowe
D22/B	S7	Ułożenie przepustów z rur HDPE o średnicy fi 50 cm pod zjazdami	dodatkowe
przy MS2/B	S7	Ułożenie przepustów z rur HDPE o średnicy 50 cm w rowach w miejscach przejść ogrodzeń	dodatkowe
Węzeł Południe	S7	Umocnienie poboczy destruktem o grubości 20cm	dodatkowe
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
Węzeł Południe	S7	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe strukturalne	dodatkowe
Węzeł Południe	S7	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) strukturalne z efektem funkcji akustycznej - linie ciągłe	dodatkowe
Węzeł Południe	S7	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane	dodatkowe
Węzeł Południe	S7	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych H1W3	dodatkowe
ZB6/B wraz z wyjazd z MOP; DD8 0+308,87 - 0+448,58; DD8 0+257,07-18+219,12	S7	Ustawienie ogrodzenia z siatki z drutu stalowego - ogrodzenie drogi i zbiorników	dodatkowe
ELEMENTY ULIC			
ciąg pieszo-rowerowy	S7	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wg KSDUP i PM karta 1.18	dodatkowe
ul. Demokracji	S7	Wykonanie ścieków z kostki betonowej gr. 8 cm	dodatkowe
INNE ROBOTY			

dz2/b	S7	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną bitumiczną - zjazdy indywidualne	dodatkowe
DD3/B; DD10/B; DD12/B	S7	Wykonanie dróg zbiorczych z nawierzchnią utwardzoną bitumiczną - warstwa wyrównawcza i ścieralna	118,18%