

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 13.02 - 19.02.2017 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE				
	14+550-14+620	S7	Wykonanie wykopów	140,00%
	15+000-15+330 P	S7		140,00%
	13+000-13+200	S7	Wymiana gruntu	100,00%
	13+285-13+550	S7	Wymiana gruntu - wykonanie kolumn piaskowo-żwirowych	dodatkowe
	13+600-13+750	S7		dodatkowe