

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 13.03 - 19.03.2017 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	15+020-15+100	S7	Rozebranie podbudowy z betonu	300,00%
ROBOTY ZIEMNE				
	15+900-16+200	S7	Wykonanie wykopów	66,00%
	16+880-16+930	S7	Wykonanie nasypów	100,00%
	13+140-13+200	S7	Wymiana gruntu	210,00%
PODBUDOWY				
	0+000-0+535	DK7	Warstwa odsączająca	80,00%
	0+300-0+535	DK7	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	100,00%