

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 18.05 - 24.06.2018 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ODWODNIENIE WYKOŃCZENIOWE			
S7 w km 12+395	S7	Ułożenie przepustów z rur HDPE o średnicy 50 cm w rowach w miejscach przejść ogrodzeń - ułożenie i obrukowanie	100,00%
INNE ROBOTY			
S7 km 11+886,82 - 12+214,43, str. L	S7	Ogrodzenie posesji siatką z drutu stalowego	dodatkowe
S7 km 12+050, str. L	S7	Ustawienie bram	dodatkowe
PG-1/B, DD5/B, DD6/B	S7	Wykonanie dróg zbiorczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa	250,00%
DD11/B, DD8/B	S7	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa	211,11%
rów prawy DZ2/B	S7	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10cm i podbudowie z mieszanki kruszywa naturalnego grubości 15 cm wraz z umocnieniem skarpy rowu płytkami ażurowymi o wym. 0,75x0,60x0,07cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm z wypełnieniem otworów darnią oraz umocnieniem skarp powyżej płyt ażurowych darnią na płask szerokości 0,50 m przybitą szpilkami drewnianymi 2x2x40 cm, uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym	66,67%