

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 19.12 - 25.12.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	12+970-13+200	S7	Rozebranie podbudowy z betonu	100,00%
ROBOTY ZIEMNE				
	12+970-13+200	S7	Wykonanie wykopów	35,00%
	15+900-16+150 L	S7		35,00%
	13+640-13+700 L	S7	Wymiana gruntu - wykonanie kolumn piaskowo-żwirowych	dodatkowe