

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 20.02 - 26.02.2017 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	14+760-14+800	S7	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus)	100,00%
	14+300-16+200	S7	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	112,00%
	14+300-15+300	S7	Rozebranie podbudowy z betonu	57,00%
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	14+760-14+800	S7	Wykonanie wykopów	159,00%
	15+000-15+330	S7		161,00%
	13+000-13+140	S7	Wymiana gruntu	100,00%