

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 25.06 - 01.07.2018 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
S7 km 12+550 - 13+100 (reszta istn. DK7)	S7	Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. w-wy 17 cm	dodatkowe
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
S7 km 9+181,7 - 18+845	S7	Humusowanie z obsianiemskarp przy gr. humusu 15cm	dodatkowe
INNE ROBOTY			
DD5/B, DD6/B, PG-1/B - pobocza	S7	Wykonanie dróg zbiorczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa	116,67%
DD8/B	S7	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa	80,00%