

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 30.01 - 05.02.2017 S7

| L.p. | Odcinek robót | Numer obiektu | Zakres robót | Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień |
|------------------------------|---------------|---------------|---|--|
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| | 14+400-15+000 | S7 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | 15,00% |
| ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| | 14+510-14+620 | S7 | Wykonanie wykopów | 62,00% |
| | 13+000-13+150 | S7 | Wymiana gruntu | 140,00% |