

| Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B) | | |
|---|--------|---|
| WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 04.06. - 10.06.2018R. | | |
| 1 | MS-4/B | Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu oraz przyczółków |
| 2 | MS-4/B | Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu |
| 3 | MS-4/B | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej P2-P3 JP |

| |
|------------|
| |
| |
| ponad plan |
| ponad plan |
| - |