

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 06.02. - 12.02.2017R.

1	MS-3/B	Kolektor fi 300	100,00%
2	MS-4/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
3	MS-4/B	Ustrój niosący stal S355M	133,33%
4	MS-4/B	Ustroj niosący - pokrywanie powłokami malarskimi	133,33%
5	MS-4/B	Ustrój niosący - metalizacja	133,33%
6	MS-6/B	Ścianki szczelne stalowe	100,00%
7	MS-6/B	Beton korka klasy C16/20	ponad plan
8	MS-6/B	Wykopy w gruntach I-V kategorii	100,01%
9	MS-6/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
10	WD-9/B	Beton klasy C50/60	0,00%
11	S7	Ekrany akustyczne h=4,0m, L=980,50m GŁOWICE	0,00%
12	S7	Ekrany akustyczne h=4,0m, L=980,50m PODWALINY (182 szt)	0,00%
13	S7	Ekrany akustyczne h=4,0m, L=980,50m GŁOWICE	0,00%
14	DK7	Rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych	114,41%
15	DK7	Zasypanie wykopów pod fundamenty gruntem rodzimym	ponad plan
16	DK7	Rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych	100,00%
17	DK7	Rozbiórka barier	ponad plan
18	DK7	Rozbiórka umocnień przyczółków i skrzydeł	0,00%
19	DK7	Wykopy w gruntach I-V kategorii	0,00%