

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 06.11. - 12.11.2017R.

1	MS-2/B	Beton wyrównawczy klasy C12/15	100,00%
2	MS-2/B	Beton podwaliny obrukowania klasy C20/25	0,00%
3	MS-2/B	Grubości 3mm - Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa	29,63%
4	MS-2/B	Ścieki kamienne	100,00%
5	MS-2/B	Krawężnik kamienny	0,00%
6	MS-2/B	Bariera H2 W3 B jednostronna	25,00%
7	MS-2/B	Oświetlenie skrzynek ustrojów nośnych obiektu MS-2/B	ponad plan
8	MS-2/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu pomiędzy skrzynkami oraz podpór	0,00%
9	MS-2/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	0,00%
10	MS-3/B	Beton podwaliny obrukowania klasy C20/25	0,00%
11	MS-4/B	Beton klasy C30/37	0,00%
12	MS-4/B	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m	146,75%
13	MS-4/B	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	77,50%
14	MS-4/B	Izolacja natryskowa	33,48%
15	MS-4/B	Dreny podłużne i poprzeczne	85,71%
16	MS-4/B	Krawężnik kamienny	157,50%
17	MS-4/B	Kotwy talerzowe	100,00%
18	MS-4/B	Kable sprężające wewnątrz skrzynki wewnętrzne z zakotwieniami i łącznikami	100,00%
19	MS-6/B	Bariera H2 W3 B jednostronna	0,00%
20	MS-6/B	Rury osłonowe dla urządzeń telekom. PVC f110mm	100,00%
21	MS-6/B	Oświetlenie skrzynek ustrojów nośnych obiektu MS-6/B	40,00%
22	WD-7/B	Beton wyrównawczy klasy C12/15	0,00%
23	WD-7/B	Krawężnik kamienny	0,00%
24	WD-7/B	Obrukowanie stożków kostką kamienną	100,00%
25	PP-11/B	Ułożenie skarpowego ścieku korytkowego 30x50x10	ponad plan
26	PP-11/B	Znaki wysokościowe	ponad plan
27	PP-11/B	Stałe znaki wysokościowe	ponad plan
28	S7	ekrany akustyczne h=3,0m, L=888.70m GŁOWICE	100,00%
29	S7	Ekran akustyczny h=4,0m, L=980,50m GŁOWICE	100,00%
30	S7	ekrany akustyczne h=3,0m, L=888.70m GŁOWICE	100,00%