

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 09.10 - 15.10.2017 S7

1	MS-2/B	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	50,00%
2	MS-2/B	Beton klasy C30/37	80,00%
3	MS-2/B	Beton klasy C25/30	0,00%
4	MS-2/B	Beton wyrównawczy klasy C12/15	140,00%
5	MS-2/B	Warstwa filtracyjna za przyczółkiem	100,00%
6	MS-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	70,00%
7	MS-2/B	Beton klasy C50/60	100,00%
8	MS-2/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu pomiędzy skrzynkami oraz podpór	72,50%
9	MS-2/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	148,00%
10	MS-4/B	Kotwy talerzowe	0,00%
11	MS-4/B	Izolacja natryskowa	0,00%
12	MS-4/B	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m	0,00%
13	MS-4/B	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	0,00%
14	MS-4/B	Krawężnik kamienny	0,00%
15	MS-4/B	-liny	ponad plan
16	MS-4/B	-zakotwienie czynne (2x28*12L15,7+1x28*19L15,7)	ponad plan
17	MS-4/B	-zakotwienie bierne (2x28*12L15,7+1x28*19L15,7)	ponad plan
18	MS-4/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	88,03%
19	MS-4/B	Kable sprężające wewnątrz skrzynki wewnętrzne z zakotwieniami i łącznikami	ponad plan
20	MS-6/B	Kolektor fi 400	133,33%
21	MS-6/B	Rury osłonowe dla urządzeń telekom. PVC f110mm	100,00%
22	MS-6/B	Beton klasy C30/37	ponad plan
23	MS-6/B	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	ponad plan
24	MS-6/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	ponad plan
25	MS-6/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu oraz podpór	ponad plan
26	MS-6/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	ponad plan
27	WD-7/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
28	WD-7/B	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	0,00%
29	WD-7/B	Powłoki specjalne odporne na chlorki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań (grubość powłoki powyżej 0,3mm) - podpory	0,00%
30	WD-7/B	Krawężnik kamienny	ponad plan
31	WD-9/B	Prefabrykat osłony kolektora wraz z zamocowaniem i konstrukcją wsporczą	75,00%
32	M3	Znaki wysokościowe	ponad plan
33	M3	Stałe znaki wysokościowe	ponad plan