

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 11.12 - 18.12.2017 S7

1	MS-2/B	Umocnienie stożków z brukowej kostki betonowej	100,00%
2	MS-2/B	Chodnik z kostki brukowej	100,00%
3	MS-2/B	Schody skarpowe	100,00%
4	MS-2/B	Stałe znaki wysokościowe	0,00%
5	MS-2/B	Rury osłonowe dla urządzeń telekom. PVC f110mm	0,00%
6	MS-2/B	Rury osłonowe dla urządzeń telekom. PVC f110mm	ponad plan
7	MS-2/B	Drzwi wejściowe do konstrukcji pomostu	100,00%
8	MS-3/B	Stałe znaki wysokościowe	0,00%
9	MS-4/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
10	MS-4/B	Beton klasy C30/37	100,00%
11	MS-4/B	Beton wyrównawczy klasy C12/15	100,00%
12	MS-4/B	Izolacja natryskowa	130,85%
13	MS-4/B	Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa - Grubości 3mm	238,18%
14	MS-4/B	Kolektor fi 300	ponad plan
15	MS-4/B	Krawężnik kamienny	100,00%
16	MS-4/B	Ekran przeciwośniebiowy na obiekcie SŁUPY	84,72%
17	MS-4/B	Balustrada aluminiowa	ponad plan
18	WD-7/B	Stałe znaki wysokościowe	100,00%
19	WD-9/B	Wykonanie oświetlenia efektowego na obiekcie	100,00%
20	S7	ekrany akustyczne h=3,0m, L=888.70m PODWALINY (185 szt)	100,00%
21	S7	ekrany akustyczne h=3,0m, L=888.70m PANELE	100,00%
22	S7	Ekran akustyczne h=4,0m, L=980,50m PODWALINY (182 szt)	92,33%
23	S7	Ekran akustyczne h=4,0m, L=980,50m PANELE	88,04%
24	S7	Ekran akustyczne h=4,0m, L=980,50m WYJŚCIE EWAKUACYJNE	100,00%