

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 18.12. - 31.12.2017R.

1	MS-2/B	Stałe znaki wysokościowe	0,00%
2	MS-3/B	Stałe znaki wysokościowe	0,00%
3	MS-4/B	Izolacja natryskowa	168,50%
4	MS-4/B	Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa - Grubości 3mm	100,00%
5	MS-4/B	Ekran przeciwoślśniowy na obiekcie SŁUPY	ponad plan
6	WD-9/B	Wykonanie oświetlenia efektowego na obiekcie	100,00%
9	S7	Ekran akustyczne h=4,0m, L=980,50m PODWALINY (182 szt)	ponad plan
10	S7	Ekran akustyczne h=4,0m, L=980,50m PANELE	ponad plan

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B) DK16**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 18.12 – 31.12.2017 DK16

1	MS-3/B-16	Bariery skrajne H2/W3 B	102,94%
2	MS-3/B-16	Bariery na pasie dzielącym H2/W1 B	38,89%