

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,  
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 19.03. - 25.03.2018R.**

1	MS-4/B	Rozdeskowanie wsporników zewnętrznych P2-P3 JL i JP	-
2	MS-4/B	Przygotowanie podłoża do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego spodu betonu ustroju nośnego, przyczółków, filarów oraz konstrukcji stalowej P1-P4 JL i JP	-

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,  
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B) DK16**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 19.03. - 25.03.2018R.**

1	MS-3/DK16	Naprawa powierzchni betonowych w skrzynce	-
2	MS-3/DK16	Zbrojenie i deskowanie nisz kabli kapeluszowych	-
3	MS-3/DK16	Reprofilacja terenu pod obiektem	-
4	MS-3/B-16	Beton klasy C60/75	0,00%
5	MS-3/B-16	Beton podwaliny ścian oporowych klasy C20/25	120,00%