

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 20.03 - 26.03.2017 S7

1	MS-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	150,00%
2	MS-2/B	Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=6 MN	ponad plan
3	MS-2/B	Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=6 MN	ponad plan
4	MS-2/B	Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=15,4 MN	100,00%
5	MS-2/B	Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=15,4 MN	100,00%
6	MS-3/B	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	100,00%
7	MS-3/B	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m	ponad plan
8	MS-3/B	Grubości 3mm	200,00%
9	MS-3/B	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	100,00%
10	MS-3/B	Dreny podłużne i poprzeczne	100,00%
11	MS-3/B	Oparcie płyt przejściowych	ponad plan
12	MS-3/B	Krawężnik kamienny	ponad plan
13	MS-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	65,57%
14	MS-4/B	Beton klasy C25/30	100,00%
15	MS-4/B	Ustrój niosący stal S355M	100,00%
16	MS-4/B	Ustrój niosący - pokrywanie powłokami malarskimi	100,00%
17	MS-4/B	Ustrój niosący - metalizacja	100,00%
18	WD-5/B	Beton korka klasy C16/20	ponad plan
19	WD-5/B	Krawężnik kamienny	385,71%
20	WD-5/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
21	MS-6/B	Pale wbijane średnicy 40 x 40	100,00%
22	MS-6/B	Próbne obciążenie pali prefabrykowanych żelbetowych	ponad plan
23	MS-6/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	137,57%
24	MS-6/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	137,57%
25	MS-6/B	Ścianki szczelne stalowe	100,00%
26	WD-7/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
27	WD-7/B	Beton klasy C25/30	72,22%
28	WD-8/B	Beton zabudów chodnikowych - beton B35	0,00%
29	WD-8/B	Beton wyrównawczy B15	0,00%
30	WD-8/B	Obrukowanie stożków	160,00%
31	WD-8/B	Grunt zbrojony geosyntetykami, w tym:	ponad plan
32	WD-9/B	Beton wyrównawczy klasy C12/15	ponad plan
33	WD-9/B	-liny	100,00%
34	WD-9/B	Kolektor fi 250	ponad plan
35	WD-9/B	Wykonanie gruntu zbrojonego z oblicowaniem z prefabrykatów betonowych	300,00%
36	WD-10/B	- zasypka konstrukcyjna	100,00%
37	M3	Torkret	28,57%
38	M3	Gwoździe gruntowe	ponad plan