

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 28.11 - 04.12.2016 S7

1	MS-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	107,50%
2	MS-2/B	Kable sprężające	ponad plan
3	MS-2/B	Beton klasy C50/60	101,05%
4	MS-3/B	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m	100,00%
5	MS-3/B	Kotwy talerzowe	0,00%
6	MS-3/B	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	100,00%
7	MS-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
8	MS-3/B	Beton klasy C25/30	100,00%
9	WD-5/B	Bariera H2 W3 B dwustronna	123,87%
10	WD-5/B	Próbnе obciążenie	100,00%
11	WD-5/B	Bariera H2 W3 B jednostronna	ponad plan
12	WD-5/B	Kotwy talerzowe	ponad plan
13	WD-5/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
14	MS-6/B	Ścieki kamienne	162,50%
15	MS-6/B	Bariera H2 W3 B dwustronna	101,07%
16	MS-6/B	Próbnе obciążenie	100,00%
17	MS-6/B	Wpusty mostowe powierzchniowe	ponad plan
18	MS-6/B	Sączki	ponad plan
19	MS-6/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
20	WD-7/B	Bariera H2 W3 B	100,00%
21	WD-7/B	Próbnе obciążenie	100,00%
22	WD-7/B	Obrukowanie stożków kostką kamienną	ponad plan
23	WD-9/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
24	WD-9/B	Beton klasy C35/45	ponad plan
25	WS-1	Umocnienia powierzchni kostką kamienną na podsypce cementowo-piaskowej	120,00%
26	S7	PANELE ekrany akustyczne h=4,0m, L=980.50m	ponad plan
27	S7	PALE - Ekrany przeciwoślńieniowe z tworzywa sztucznego h=2.2m L=375	ponad plan
28	S7	SŁUPY - Ekrany przeciwoślńieniowe z tworzywa sztucznego h=2.2m L=375	ponad plan
29	S7	GŁOWICE Ekrany przeciwoślńieniowe z tworzywa sztucznego h=2.2m L=375	ponad plan