

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Innowylin - Olsztyniek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek P)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 31.07. - 06.08.2017R.

1	MS-2/B	Grubości 3mm	0,00%
2	MS-2/B	Łożysko stałe o nośności charakterystycznej N=15,8 MN	0,00%
3	MS-2/B	Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=15,8 MN	0,00%
4	MS-3/B	Warstwa ochronna izolacji	100,00%
5	MS-3/B	Dreny podłużne i poprzeczne	100,00%
6	MS-3/B	Bariera H2 W3 B jednostronna	0,00%
7	MS-3/B	Chodnik z kostki brukowej	0,00%
8	MS-4/B	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	ponad plan
9	MS-4/B	Zbrojenie betonu stałą klasy AIII-N	100,00%
10	MS-4/B	Beton klasy C35/45	ponad plan
11	MS-6/B	Prefabrykat gzymsowy typ 1zew. h=1,1m	200,00%
12	MS-6/B	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	100,00%
13	MS-6/B	Dreny podłużne i poprzeczne	100,00%
14	MS-6/B	Krawężnik kamienny	ponad plan
15	MS-6/B	Kotwy talerzowe	100,00%
16	MS-6/B	Zbrojenie betonu stałą klasy AIII-N	100,00%
17	MS-6/B	Kable sprężające	233,61%
18	MS-6/B	Beton klasy C30/37	50,23%
19	WD-8/B	Przeciwnspadek	116,67%
20	WD-8/B	- jednostronna	100,00%
21	WD-8/B	- jednostronna wysięgnikowa	100,00%
22	WD-8/B	Znaki wysokościowe	0,00%
23	WD-8/B	Stałe znaki wysokościowe	0,00%
24	WD-8/B	Balustrada aluminiowa	100,00%
25	WD-9/B	Przeciwnspadek:	35,00%
26	WD-9/B	Grubości 3mm	100,00%
27	WD-9/B	Bariery skrajne H2/W3 B	100,00%
28	WD-9/B	Bariery na pasie dzielącym H2/W1 B	100,00%
29	WD-9/B	Umocnienie stożków: geosiatka komórkowa wypełniona humusem	ponad plan
30	WD-9/B	Próbné obciążenie	ponad plan
31	WD-9/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu oraz oczepów podpór	75,00%
32	WD-9/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	66,67%
33	WD-9/B	Powłoki specjalne odporne na chlorki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań (grubość powłoki powyżej 0,3mm) - podpory	100,00%
34	WD-9/B	Próbné obciążenie	0,00%
35	WD-9/B	Balustrada aluminiowa	100,00%
36	WD-10/B	- umocnienie stożków z kamienia polnego	50,00%
37	M3	Zbrojenie betonu stałą klasy AIII-N	25,00%
38	OBIEKT km istn. DK7 149+413	Rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych	0,00%
39	OBIEKT km istn. DK7 149+413	Rozbiórka barier	0,00%
40	OBIEKT km istn. DK7 149+413	Rozbiórka krawężników	0,00%
41	S7	Ekrany przeciwoślńieniowe z tworzywa sztucznego h=2.2m L=375 PANELE	100,00%
42	S7	ekrany akustyczne h=6.0m, L=164.2m PODWALINY (33szt)	ponad plan
43	S7	ekrany akustyczne h=6.0m, L=164.2m PANELE	ponad plan

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B) DK16**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 31.07. - 06.08.2017R.

1	PE6/B	Ułożenie skarpowego ścieku korytkowego	ponad plan
2	MS-3/B-16	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	ponad plan
3	MS-3/B-16	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
4	MS-3/B-16	Kable sprężające wewnątrz skrzynki zewnętrzne wraz z łącznikami , zakotwieniami, dewiatorami	100,00%
5	MS-3/B-16	Beton klasy C30/37	105,00%
6	MS-3/B-16	Beton klasy C60/75	73,08%
7	MS-3/B-16	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	ponad plan
8	MS-3/B-16	Izolacja natryskowa	ponad plan
9	MS-3/B-16	Kolektor fi 300	ponad plan
10	MS-3/B-16	Kolektor fi 250	0,00%