

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzuli 8.3 WK	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
1b	wartość Robót wg TKR 1.2		5 742 331,44	5 274 040,05	89 240,07	5 363 280,12			
1c	wartość Robót wg TKR 1.3		2 037 293,44	2 014 605,86	2 710,08	2 017 315,94			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	52 360,97	-26 987,84	79 348,81	52 360,97			
2a	PLI SWK 14.3 (b) dla Robót Zasadniczych		49 700,52	-29 367,63	79 068,15	49 700,52			
2b	ZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.2		1 509,67	1 271,29	238,38	1 509,67			
2c	ZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.3		1 150,78	1 108,50	42,28	1 150,78			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	930 744,26	-734 803,65	195 940,61			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	2 284 163,99	2 284 163,99	0,00	2 284 163,99			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00			
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1		2 284 163,99	2 284 163,99	0,00	2 284 163,99			
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	799 917 406,58	540 639 024,70	495 288 598,05	8 253 230,05	503 541 828,10			
6a	VAT 23%	183 981 003,51	124 346 975,68	113 916 377,57	1 898 242,91	115 814 620,48			
6b	RAZEM (brutto)	983 898 410,09	664 986 000,38	609 204 975,62	10 151 472,96	619 356 448,58			
6c	RAZEM TKR 1.2 (netto) 1b+2b		5 743 841,11	5 275 311,34	89 478,45	5 364 789,79			
6d	RAZEM TKR 1.3 (netto) 1c+2c		2 038 444,22	2 015 714,36	2 752,36	2 018 466,72			
6e	RAZEM (netto) 6c+6d		7 782 285,33	7 291 025,70	92 230,81	7 383 256,51			
6f	VAT 23%		1 789 925,63	1 676 935,92	21 213,09	1 698 149,01			
6g	RAZEM (brutto)		9 572 210,96	8 967 961,62	113 443,90	9 081 405,52			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		286 429 017,77	273 182 912,51	3 352 716,78	276 535 629,29			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-36 590,18	-36 821,55	231,37	-36 590,18			
7b	RAZEM (netto) 7+7a		286 392 427,59	273 146 090,96	3 352 948,15	276 499 039,11			
7c	VAT 23%		65 870 258,35	62 823 600,88	771 178,07	63 594 778,95			
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		352 262 685,94	335 969 691,84	4 124 126,22	340 093 818,06			
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzo		232 721,11	223 909,05	0,00	223 909,05			
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		328,44	319,52	8,92	328,44			
8b	RAZEM (netto) 8+8a		233 049,55	224 228,57	8,92	224 237,49			
8c	VAT 23%		53 601,40	51 572,56	2,05	51 574,61			
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		286 650,95	275 801,13	10,97	275 812,10			
9	OGÓLEM (netto) 6+7	799 917 406,58	835 046 787,17	775 949 943,28	11 698 417,93	787 648 361,21			
9a	VAT 23%	183 981 003,51	192 060 761,06	178 468 486,93	2 690 636,12	181 159 123,05			
9b	OGÓLEM (brutto)	983 898 410,09	1 027 107 548,23	954 418 430,21	14 389 054,05	968 807 484,26			