

Postęp robót za miesiąc styczeń 2018/S7

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 W.K zatwierdzonego	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subklauzula 8.3 W.K zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			%	
									PLN	PLN
Bląd:511	<b>Bląd:511</b>	<b>91 552 300,23</b>	<b>91 635 196,16</b>	<b>82 328 290,54</b>	<b>41 968,99</b>	<b>82 370 259,53</b>	<b>0,00</b>	<b>89,97</b>	<b>0,00</b>	
		48 659 102,94	48 741 998,87	41 163 460,12	40 453,27	41 203 913,39	0,00	84,68	0,00	
		602 300,12	602 300,12	602 300,12	0,00	602 300,12	0,00	100,00	0,00	
		42 253 897,17	42 253 897,17	40 554 280,30	1 515,72	40 555 796,02	0,00	95,98	0,00	
		37 000,00	37 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	22,30	0,00	
Bląd:511	<b>Bląd:511</b>	<b>337 726 720,50</b>	<b>277 784 857,83</b>	<b>243 901 864,80</b>	<b>1 772 217,84</b>	<b>245 674 082,64</b>	<b>0,00</b>	<b>72,74</b>	<b>0,00</b>	
		10 914 933,15	11 528 272,87	8 344 261,35	455,80	8 344 717,15	0,00	76,45	0,00	
		156 319 626,26	137 915 332,94	129 453 952,73	123 310,23	129 577 262,96	0,00	82,89	0,00	
		3 468 306,33	3 466 864,10	3 149 707,30	33 847,77	3 183 555,07	0,00	91,79	0,00	
		65 124 760,67	65 124 760,67	60 790 146,11	739 424,07	61 529 570,18	0,00	94,48	0,00	
		28 120 038,91	29 149 075,57	26 765 131,71	609 346,42	27 374 478,13	0,00	97,35	0,00	
		7 507 676,13	5 860 885,75	3 201 787,81	71 760,55	3 273 548,36	0,00	43,60	0,00	
		7 825 515,19	10 186 637,50	6 032 002,64	374 552,26	6 406 554,90	0,00	81,87	0,00	
		2 939 984,96	2 939 984,96	2 426 645,55	206 630,81	2 633 276,36	0,00	89,57	0,00	
		55 505 878,90	11 613 043,47	3 738 229,60	-387 110,07	3 351 119,53	0,00	6,04	0,00	
C	<b>Bląd:511</b>	<b>322 756 256,63</b>	<b>125 553 586,44</b>	<b>110 391 230,97</b>	<b>1 989 898,10</b>	<b>112 381 129,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34,82</b>	<b>0,00</b>	
	<b>WIADUKTY I MOSTY</b>	<b>312 626 227,41</b>	<b>116 249 412,42</b>	<b>102 330 739,62</b>	<b>1 939 017,81</b>	<b>104 269 757,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33,35</b>	<b>0,00</b>	
Bląd:511	Bląd:511	6 682 059,47	6 991 017,31	6 828 242,07	3 000,00	6 831 242,07	0,00	102,23	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	53 175 373,19	8 380 230,84	6 271 702,26	518 145,31	6 789 847,57	0,00	12,77	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	19 342 708,67	2 851 828,03	2 529 114,14	150 925,26	2 680 039,40	0,00	13,86	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	66 636 369,42	23 733 086,59	17 799 256,26	759 529,38	18 558 785,64	0,00	27,85	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	10 489 753,83	6 332 037,51	5 415 178,61	0,00	5 415 178,61	0,00	51,62	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	85 497 436,41	12 865 223,66	11 423 230,12	-28 260,08	11 394 970,04	0,00	13,33	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	10 082 283,90	8 300 034,70	7 569 339,91	14 626,73	7 583 966,64	0,00	75,22	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	11 957 285,89	10 780 761,42	10 500 837,05	41 114,40	10 541 951,45	0,00	88,16	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	25 111 276,02	23 547 265,26	21 716 346,43	456 653,36	22 172 999,79	0,00	88,30	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	22 074 256,23	10 875 825,42	10 762 373,11	19 983,45	10 782 356,56	0,00	48,85	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	1 577 424,38	1 592 101,68	1 515 119,66	3 300,00	1 518 419,66	0,00	96,26	0,00	
	<b>ROZBIÓRKA OBIEKTÓW</b>	<b>1 515 081,50</b>	<b>1 616 663,61</b>	<b>768 312,47</b>	<b>0,00</b>	<b>768 312,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50,71</b>	<b>0,00</b>	
		202 799,10	202 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59 683,90	59 692,87	45 027,65	0,00	45 027,65	0,00	75,44	0,00	
		258 023,00	313 974,99	313 840,08	0,00	313 840,08	0,00	121,63	0,00	
		167 507,40	184 926,55	182 364,08	0,00	182 364,08	0,00	108,87	0,00	
		827 068,10	855 270,10	227 080,66	0,00	227 080,66	0,00	27,46	0,00	
	<b>PRZEJŚCIA EKOLÓGICZNE</b>	<b>7 935 339,52</b>	<b>7 007 902,21</b>	<b>6 748 158,21</b>	<b>1 950,00</b>	<b>6 750 108,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85,06</b>	<b>0,00</b>	
Bląd:511	Bląd:511	408 877,30	421 358,12	400 370,33	150,00	400 520,33	0,00	97,96	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	435 001,48	443 282,15	390 083,19	150,00	390 233,19	0,00	89,71	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	415 943,44	422 346,26	361 420,83	300,00	361 720,83	0,00	86,96	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	355 285,66	372 067,46	350 875,87	150,00	351 025,87	0,00	98,80	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	1 348 046,46	1 528 350,31	1 492 389,53	0,00	1 492 389,53	0,00	110,71	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	2 926 777,84	3 248 652,60	3 221 808,76	0,00	3 221 808,76	0,00	110,08	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	940 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	135 734,90	142 638,32	137 634,20	300,00	137 934,20	0,00	101,62	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	142 952,43	146 481,20	134 375,65	300,00	134 675,65	0,00	94,21	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	130 938,94	136 790,61	125 161,97	300,00	125 461,97	0,00	95,82	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	140 294,98	145 935,18	134 037,88	300,00	134 337,88	0,00	95,75	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	235 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	319 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>PRZEPUSTY</b>	<b>679 608,20</b>	<b>679 608,20</b>	<b>544 020,67</b>	<b>48 930,29</b>	<b>592 950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>87,25</b>	<b>0,00</b>	
		139 962,67	139 962,67	119 013,52	4 616,88	123 630,40	0,00	88,33	0,00	
		156 522,33	156 522,33	119 997,50	4 616,88	124 614,38	0,00	79,61	0,00	
		133 482,81	133 482,81	127 197,35	5 920,26	133 117,61	0,00	99,73	0,00	
		249 640,39	249 640,39	177 812,30	33 776,27	211 588,57	0,00	84,76	0,00	
D	<b>Bląd:511</b>	<b>11 509 481,31</b>	<b>3 263 794,32</b>	<b>3 245 542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 245 542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28,20</b>	<b>0,00</b>	
Bląd:511	Bląd:511	3 470 282,10	2 591 467,38	2 584 149,03	0,00	2 584 149,03	0,00	74,47	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	751 882,66	672 326,94	661 393,02	0,00	661 393,02	0,00	87,96	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	5 031 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	2 256 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	<b>Bląd:511</b>	<b>6 533 706,11</b>	<b>5 555 282,74</b>	<b>5 415 171,89</b>	<b>9 438,43</b>	<b>5 424 610,32</b>	<b>0,00</b>	<b>83,03</b>	<b>0,00</b>	
Bląd:511	Bląd:511	537 224,13	537 224,13	537 224,13	0,00	537 224,13	0,00	100,00	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	423 123,38	37 760,96	37 760,96	0,00	37 760,96	0,00	8,92	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	728 482,84	91 422,15	91 422,15	0,00	91 422,15	0,00	12,55	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	4 689 909,32	4 733 909,06	4 668 751,78	9 438,43	4 678 190,21	0,00	99,75	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	154 966,44	154 966,44	80 012,87	0,00	80 012,87	0,00	51,63	0,00	
F	<b>Bląd:511</b>	<b>1 979 446,83</b>	<b>2 074 004,66</b>	<b>1 826 617,25</b>	<b>5 248,62</b>	<b>1 831 865,87</b>	<b>0,00</b>	<b>92,54</b>	<b>0,00</b>	
Bląd:511	Bląd:511	453 742,50	425 961,64	398 674,50	0,00	398 674,50	0,00	87,86	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	1 489 222,45	1 646 357,00	1 427 237,77	5 248,62	1 432 486,39	0,00	96,19	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	36 481,88	1 686,02	704,98	0,00	704,98	0,00	1,93	0,00	
G	<b>Bląd:511</b>	<b>2 280 536,20</b>	<b>2 296 628,39</b>	<b>2 170 794,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 794,72</b>	<b>0,00</b>	<b>95,19</b>	<b>0,00</b>	
Bląd:511	Bląd:511	1 135 881,01	1 137 592,64	1 095 058,15	0,00	1 095 058,15	0,00	96,41	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	1 144 655,19	1 159 035,75	1 075 736,57	0,00	1 075 736,57	0,00	93,98	0,00	
H	<b>Bląd:511</b>	<b>19 761 117,49</b>	<b>19 692 775,46</b>	<b>18 298 401,29</b>	<b>117 162,90</b>	<b>18 415 564,19</b>	<b>0,00</b>	<b>93,19</b>	<b>0,00</b>	
Bląd:511	Bląd:511	14 747 310,00	15 137 280,81	14 113 999,08	117 162,90	14 231 161,98	0,00	96,50	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	925 990,39	947 453,02	803 831,13	0,00	803 831,13	0,00	86,81	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	1 138 735,80	638 632,89	544 029,00	0,00	544 029,00	0,00	47,77	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	678 564,00	683 934,73	605 488,12	0,00	605 488,12	0,00	89,23	0,00	
Bląd:511	Bląd:511	2 270 517,30	2 285 474,01	2 231 053,96	0,00	2 231 053,96	0,00	98,26	0,00	
Bląd:511	<b>Bląd:511</b>	<b>2 383 510,98</b>	<b>2 444 856,74</b>	<b>2 440 085,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 085,42</b>	<b>0,00</b>	<b>102,37</b>	<b>0,00</b>	
Bląd:511	<b>Bląd:511</b>	<b>3 434 330,26</b>	<b>4 388 799,21</b>	<b>2 751 018,46</b>	<b>11 594,63</b>	<b>2 762 613,09</b>	<b>0,00</b>	<b>80,44</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2</b>	<b>5 409 116,14</b>	<b>4 869 815,64</b>	<b>4 869 815,64</b>	<b>98 648,00</b>	<b>4 968 463,64</b>	<b>0,00</b>	<b>245,64</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3</b>	<b>2 037 293,44</b>	<b>1 864 626,10</b>	<b>1 864 626,10</b>	<b>144 617,20</b>	<b>2 009 243,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			zaplanowanych do wykonania w Programie Subklausuła 8.3 WK zatwierdzonego	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subklausuła 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015			
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				PLN	%	PLN
1	<b>WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)</b>	799 917 406,54	542 136 191,53	479 503 459,13	4 190 794,71	483 694 253,84						
1a	wartość Robót Zasadniczych	799 917 406,54	534 689 781,95	472 769 017,39	3 947 529,51	476 716 546,90						
1b	wartość Robót wg TKR 1.2		5 409 116,14	4 869 815,64	98 648,00	4 968 463,64						
1c	wartość Robót wg TKR 1.3		2 037 293,44	1 864 626,10	144 617,20	2 009 243,30						
2	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>	0,00	-199 306,78	-227 751,37	28 444,59	-199 306,78						
2a	UZULI SWK 14.3 (b) dla Robót Zasadniczych		-200 843,74	-228 548,96	27 705,22	-200 843,74						
2b	UZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.2		473,51	0,00	473,51	473,51						
2c	UZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.3		1 063,45	797,59	265,86	1 063,45						
3	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)</b>	0,00	0,00	1 725 918,05	-281 549,22	1 444 368,83						
4	<b>ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄC Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)</b>	0,00	2 284 163,99	2 284 163,99	0,00	2 284 163,99						
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00						
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1		2 284 163,99	2 284 163,99	0,00	2 284 163,99						
6	<b>RAZEM (netto) 1+2+3+4+5</b>	799 917 406,54	536 773 102,20	476 550 550,47	3 693 685,51	480 244 235,98						
6a	VAT 23%	183 981 003,50	123 457 813,51	109 606 626,62	849 547,67	110 456 174,25						
6b	<b>RAZEM (brutto)</b>	983 898 410,04	660 230 915,71	586 157 177,09	4 543 233,18	590 700 410,27						
6c	<b>RAZEM TKR 1.2 (netto) 1b+2b</b>		5 409 589,65	4 869 815,64	99 121,51	4 968 937,15						
6d	<b>RAZEM TKR 1.3 (netto) 1c+2c</b>		2 038 356,89	1 865 423,69	144 883,06	2 010 306,75						
6e	<b>RAZEM (netto) 6c+6d</b>		7 447 946,54	6 735 239,33	244 004,57	6 979 243,90						
6f	VAT 23%		1 713 027,70	1 549 105,05	56 121,05	1 605 226,10						
6g	<b>RAZEM (brutto)</b>		9 160 974,24	8 284 344,38	300 125,62	8 584 470,00						
7	<b>ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK</b>		281 100 252,99	267 009 052,33	1 432 690,48	268 441 742,81						
7a	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>		-38 704,64	-38 798,09	93,45	-38 704,64						
7b	<b>RAZEM (netto) 7+7a</b>		281 061 548,35	266 970 254,24	1 432 783,93	268 403 038,17						
7c	VAT 23%		64 644 156,12	61 403 158,44	329 540,30	61 732 698,74						
7d	<b>Ogółem Zmiany (brutto)</b>		345 705 704,47	328 373 412,68	1 762 324,23	330 135 736,91						
8	<b>ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp</b>		223 441,11	191 676,83	22 274,56	213 951,39						
8a	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>		268,83	259,92	8,91	268,83						
8b	<b>RAZEM (netto) 8+8a</b>		223 709,94	191 936,75	22 283,47	214 220,22						
8c	VAT 23%		51 453,29	44 145,44	5 125,20	49 270,64						
8d	<b>Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)</b>		275 163,23	236 082,19	27 408,67	263 490,86						
9	<b>OGÓLEM (netto) 6+7</b>	799 917 406,54	825 506 307,03	750 447 980,79	5 392 757,48	755 840 738,27						
9a	VAT 23%	183 981 003,50	189 866 450,62	172 603 035,55	1 240 334,22	173 843 369,77						
9b	<b>OGÓLEM (brutto)</b>	983 898 410,04	1 015 372 757,65	923 051 016,34	6 633 091,70	929 684 108,04						











ZAŁĄCZNIK 12 - Postęp robót za miesiąc styczeń 2018/DK16

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość wykonanych Robót					Wartość zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszuli 8.3 WK zatwierdzonego na dzień 04.08.2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauszuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015		
		Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Do okresu rozliczeniowego						W okresie rozliczeniowym	
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN				PLN	%
hd-511	Błqd:511	30 867 549,10	30 867 549,10	26 017 495,89	515,53	26 018 011,42	0,00	84,29	0,00		
		16 270 658,22	16 270 658,22	11 863 452,95	0,00	11 863 452,95	0,00	72,91	0,00		
		204 856,30	204 856,30	204 856,30	0,00	204 856,30	0,00	100,00	0,00		
		14 371 534,58	14 371 534,58	13 936 811,64	515,53	13 937 327,17	0,00	96,98	0,00		
		20 500,00	20 500,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	60,37	0,00		
hd-511	Błqd:511	110 262 971,71	93 403 175,90	77 390 598,10	470 974,64	77 861 572,74	0,00	70,61	0,00		
		4 382 250,48	5 250 766,56	4 321 971,14	0,00	4 321 971,14	0,00	98,62	0,00		
		39 474 540,50	34 814 264,34	28 499 319,16	73,21	28 499 319,16	0,00	72,20	0,00		
		13 457 436,48	12 744 344,82	11 539 267,10	153 561,88	11 692 828,98	0,00	86,89	0,00		
		29 567 005,89	23 534 918,04	21 459 991,05	8 428,53	21 459 419,58	0,00	72,58	0,00		
		11 609 463,03	8 466 314,81	7 981 957,18	0,00	7 981 957,18	0,00	68,75	0,00		
		4 466 054,13	2 466 869,65	1 112 992,73	23 848,99	1 136 841,72	0,00	25,46	0,00		
		3 600 723,00	2 737 519,01	1 338 709,03	281 782,66	1 620 491,69	0,00	45,00	0,00		
		2 159 718,47	1 891 310,80	685 309,07	3 279,37	688 588,44	0,00	31,88	0,00		
		1 526 740,75	1 433 699,53	444 189,76	0,00	444 189,76	0,00	29,09	0,00		
		19 038,98	63 168,34	15 891,88	0,00	15 891,88	0,00	83,47	0,00		
hd-511	Błqd:511	126 428 784,10	110 610 024,85	105 905 880,46	-107 869,90	105 798 010,56	0,00	83,68	0,00		
hd-511	Błqd:511	4 435 450,51	1 197 667,37	1 098 217,37	0,00	1 098 217,37	0,00	24,76	0,00		
hd-511	Błqd:511	2 936 269,87	2 799 646,30	2 654 144,48	0,00	2 654 144,48	0,00	90,39	0,00		
hd-511	Błqd:511	116 660 425,41	104 365 642,66	100 079 349,52	-107 869,90	99 971 479,62	0,00	85,69	0,00		
hd-511	Błqd:511	2 396 638,31	2 247 068,46	2 074 169,09	0,00	2 074 169,09	0,00	86,54	0,00		
hd-511	Błqd:511	2 324 922,62	801 091,81	303 479,85	0,00	303 479,85	0,00	13,05	0,00		
hd-511	Błqd:511	502 982,28	145 917,48	145 694,55	0,00	145 694,55	0,00	28,97	0,00		
hd-511	Błqd:511	847 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
hd-511	Błqd:511	32 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
hd-511	Błqd:511	941 987,35	655 174,33	157 785,30	0,00	157 785,30	0,00	16,75	0,00		
hd-511	Błqd:511	1 099 428,30	884 758,19	783 513,70	80 360,07	863 873,77	0,00	78,57	0,00		
hd-511	Błqd:511	351 033,20	352 010,00	331 125,58	0,00	331 125,58	0,00	94,33	0,00		
hd-511	Błqd:511	748 395,10	532 748,19	452 388,12	80 360,07	532 748,19	0,00	71,19	0,00		
hd-511	Błqd:511	122 395,50	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	67,51	0,00		
hd-511	Błqd:511	83 088,00	83 309,71	82 632,91	0,00	82 632,91	0,00	99,45	0,00		
hd-511	Błqd:511	39 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
hd-511	Błqd:511	684 147,75	503 965,48	449 454,49	0,00	449 454,49	0,00	65,70	0,00		
hd-511	Błqd:511	340 280,10	349 818,14	343 048,41	0,00	343 048,41	0,00	100,81	0,00		
hd-511	Błqd:511	343 867,65	154 147,34	106 406,08	0,00	106 406,08	0,00	30,94	0,00		
hd-511	Błqd:520		2 413 283,93	1 824 477,17	115 680,66	1 940 157,83	0,00	0,00	0,00		
hd-511	Błqd:520		632 563,72	304 609,98	50 739,98	355 349,96	0,00	0,00	0,00		
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	271 790 199,08	240 199 722,69	213 062 142,55	610 400,98	213 672 543,53					
1a	wartość Robót Zasadniczych	271 790 199,08	237 153 875,04	210 933 055,40	443 980,34	211 377 035,74					
1b	wartość Robót wg TKR 1.2		2 413 283,93	1 824 477,17	115 680,66	1 940 157,83					
1c	wartość Robót wg TKR 1.3		632 563,72	304 609,98	50 739,98	355 349,96					
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-86 419,76	-96 269,47	9 849,71	-86 419,76					
2a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót Zasadniczych		-86 909,82	-96 406,34	9 496,52	-86 909,82					
2b	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.2		64,01	0,00	64,01	64,01					
2c	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.3		426,05	136,87	289,18	426,05					
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (c)	0,00	0,00	333 106,45	0,00	333 106,45					
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)										
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1										
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	271 790 199,08	237 066 965,22	211 169 755,51	453 476,86	211 623 232,27					
6a	VAT 23%	62 511 745,79	54 525 402,00	48 569 043,77	104 299,68	48 673 343,45					
6b	RAZEM (brutto)	334 301 944,87	291 592 367,22	259 738 799,28	557 776,54	260 296 575,82					
6c	RAZEM TKR 1.2 (netto) 1b+2b		2 413 347,94	1 824 477,17	115 744,67	1 940 221,84					
6d	RAZEM TKR 1.3 (netto) 1c+2c		632 989,77	304 746,85	51 029,16	355 776,01					
6e	RAZEM (netto) 6c+6d		3 046 337,71	2 129 224,02	166 773,83	2 295 997,85					
6f	VAT 23%		700 657,67	489 721,52	38 357,98	528 079,50					
6g	RAZEM (brutto)		3 746 995,38	2 618 945,54	205 131,81	2 824 077,35					
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		58 527 651,37	45 973 713,82	1 137 233,66	47 110 947,48					
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-35,69	-4 392,06	4 356,37	-35,69					
7b	RAZEM (netto) 7+7a		58 527 615,68	45 969 321,76	1 141 590,03	47 110 911,79					
7c	VAT 23%		13 461 351,61	10 572 943,99	262 565,71	11 373 807,30					
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		71 988 967,29	56 542 265,75	1 404 155,74	57 946 421,49					
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy Pzp		44 384,01	43 671,91	712,10	44 384,01					
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		42,48	33,25	9,23	42,48					
8b	RAZEM (netto) 8+8a		44 426,49	43 705,16	721,33	44 426,49					
8c	VAT 23%		10 218,09	10 052,19	165,91	10 218,10					
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		54 644,58	53 757,35	887,24	54 644,59					
9	OGÓLEM (netto) 6+7	271 790 199,08	298 685 345,10	259 312 006,45	1 762 562,05	261 074 568,50					
9a	VAT 23%	62 511 745,79	68 697 629,37	59 641 761,47	405 389,28	60 047 150,75					
9b	OGÓLEM (brutto)	334 301 944,87	367 382 974,47	318 953 767,92	2 167 951,33	321 121 719,25					